

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Reforma Escritórios e Galpão da AMARP**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS
1	PISOS E REVESTIMENTOS	Físico %	21,81%	10,91%	10,91%		
		Financeiro	R\$ 24.197,50	R\$ 12.098,75	R\$ 12.098,75		
2	PINTURA INTERNAS E EXTERNA	Físico %	52,57%		21,03%	15,77%	15,77%
		Financeiro	R\$ 58.317,48		R\$ 23.326,99	R\$ 17.495,24	R\$ 17.495,24
3	VIDROS E METAIS	Físico %	11,21%	5,60%	2,80%	2,80%	
		Financeiro	R\$ 12.429,74	R\$ 6.214,87	R\$ 3.107,44	R\$ 3.107,44	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	4,76%			4,76%	
		Financeiro	R\$ 5.282,81			R\$ 5.282,81	
5	ILUMINAÇÃO DO GALPÃO	Físico %	9,64%				9,64%
		Financeiro	R\$ 10.697,27				R\$ 10.697,27
<b>TOTAL</b>		<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,51%</b>	<b>34,74%</b>	<b>23,34%</b>	<b>25,42%</b>
		<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 110.924,81</b>	<b>R\$ 18.313,62</b>	<b>R\$ 38.533,18</b>	<b>R\$ 25.885,49</b>	<b>R\$ 28.192,51</b>